ID Task Name	Duration Start	Finish '20	04 Jan '21 11 Jan '21 18 Jan '21 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S	25 Jan '21 01 Feb '21		eb '21 22 Feb '21 01 N
1 Contract issued	1 day Fri 08/01/21		5   V   1   VV  1   F   5   5   V   1   VV  1   F   5   5   V   1   VV  1   F   5   5	3   IV  1   IV  1   F   3   3   IV  1   IV  1   F   5   3	<u>, 1 vi i vv i r r 3 3 1VI 1</u>	<u>  vv   1   F   J   J   VI   1   VV   1   F   J   J   VI   1   T   VI   1   F   J   J   VI   1   F   J   J   VI   1   T   VI   1   F   J   J   VI   1   T   J   VI   1   T   VI   1   T   J   VI   1   T   T   J   VI   1   T   T   J   VI   1   T   T   J   VI   T   T   T   J   V   T   T   J   V   T   T   J   T   T   J   T   T   J   V   T   T   T   T   T   T   T   T   T</u>
2 Site lead in	5 days Mon 11/01/21	Fri 15/01/21				
3 Data cabling test	2 days Mon 11/01/21	Tue 12/01/21	Client IT			
4 Construction phase p	4 days Mon 11/01/21	Thu 14/01/21				
5 Set up site	1 day Mon 18/01/21	Mon 18/01/21	•			
6 Strip out	7 days Tue 19/01/21	Wed 27/01/21	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l			
7 Dismantling	5 days Mon 25/01/21	Fri 29/01/21				
Folding wall investigation	2 days Tue 19/01/21	Wed 20/01/21				
9 Off site production	35 days Mon 11/01/21	Fri 26/02/21	Ť	_	_	
10 Stud partitions	12 days Wed 27/01/21	Thu 11/02/21				
11 Ceilings	5 days Mon 08/02/21	Fri 12/02/21				
12 LLS relocation	5 days Mon 01/02/21	Fri 05/02/21				
13 Electrical 1st fix	10 days Mon 01/02/21	Fri 12/02/21				
14 Electrical 2nd fix	5 days Mon 22/02/21	Fri 26/02/21				<b>*</b>
5 Electrical 3rd fix	2 days Wed 10/03/21	Thu 11/03/21				
6 Structured cabling 1st	2 days Wed 10/02/21	Thu 11/02/21				
7 Structured cabling 2n	2 days Thu 25/02/21	Fri 26/02/21				Ť
8 Fire detection 1st	2 days Wed 10/02/21	Thu 11/02/21				_
9 Fire detection 2nd	2 days Mon 08/03/21	Tue 09/03/21				
Security 1st	2 days Wed 10/02/21	Thu 11/02/21				_
Security 2nd	2 days Mon 08/03/21	Tue 09/03/21				
2 Joinery 1st fix	5 days Mon 15/02/21	Fri 19/02/21				_
Partition 1st fix	3 days Mon 15/02/21	Wed 17/02/21			Ť	
4 Folding wall 1st fix	3 days Mon 08/02/21	Wed 10/02/21				
5 Folding wall 2nd fix	2 days Mon 15/03/21	Tue 16/03/21				
26 Decoration	15 days Mon 08/02/21	Fri 26/02/21				
7 Flooring	6 days Fri 26/02/21	Fri 05/03/21				
28 Joinery 2nd fix	7 days Thu 04/03/21	Fri 12/03/21				
9 Commissioning	3 days Wed 10/03/21	Fri 12/03/21				
Contingency	5 days Mon 15/03/21	Fri 19/03/21				
Clean	1 day Sat 20/03/21	Sat 20/03/21				
<sup>32</sup> Furnishing & accessor	5 days Mon 22/03/21	Fri 26/03/21				
3 IT / AV install	3 days Fri 26/03/21	Sun 28/03/21				
4 Project completion	1 day Mon 29/03/21	Mon 29/03/21				
	Task		Inactive Task	Manual Summary Rollup		External Milestone
	TASK					
	Split		Inactive Milestone	Manual Summary		Deadline 🔸
oject: 1919 build out programme 1 te: Fri 27/11/20		<b>♦</b>	Inactive Milestone Inactive Summary	2		Deadline + Progress -
ject: 1919 build out programme 1 e: Fri 27/11/20	Split	÷		,	E	
oject: 1919 build out programme 1 te: Fri 27/11/20	Split Milestone	۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲	Inactive Summary	Start-only	E	Progress

